

**MUNICIPIO DE SUCILÁ**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024**



#	PROYECTO PROCESO	NOMBRE / CONCEPTO	UBICACIÓN DE REFERENCIA		FECHA		PRESUPUESTO APROBADO	MONTO PAGADO	MONTO COMPROMETIDO	% AVANCE FISICO	% EN AVANCE FINANCIERO
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	INICIO	CIERRE					
1	MSY-070-OC-001-2024	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	SUCILÁ	SUCILÁ	mar-24	may-24	\$859,118.91	\$859,118.91	\$0.00	100%	100%
2	MSY-070-OE-002-2024	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN	SUCILÁ	SUCILÁ	mar-24	may-24	\$561,642.65	\$561,642.65	\$0.00	100%	100%
3	MSY-070-OE-002-2024	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN	SUCILÁ	SUCILÁ	mar-24	ago-24	\$561,642.65	\$561,642.65	\$0.00	100%	100%
4	FAISMUN-070-VIV-002-2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	SUCILÁ	SUCILÁ	jun-24	ago-24	\$1,151,303.97	\$1,151,303.97	\$0.00	100%	100%
5	FAISMUN-070-VT-004-2024	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN	SUCILÁ	SUCILÁ	jun-24	ago-24	\$2,237,660.45	\$2,237,660.45	\$0.00	100%	100%
6	FAISMUN-070-TECHOS-003-2024	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	SUCILÁ	SUCILÁ	jun-24	ago-24	\$1,262,157.50	\$1,262,157.50	\$0.00	100%	100%
7	FAISMUN-070-PISOS-004-2024	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	SUCILÁ	SUCILÁ	NOV	DIC	\$243,446.65	\$243,446.65	\$0.00	100%	100%
8	FAISMUN-070-OC-005-2024	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL	SUCILÁ	SUCILÁ	NOV	DIC	\$1,750,452.28	\$1,149,680.06	\$600,772.22	47%	65%

C. GABRIELA DE JESUS POOL CAMELO  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

C.ROBERTO CARLOS PENICHE PENICHE  
**SINDICO MUNICIPAL**

C. GICELLY BEATRIZ BRAGA MEDRANO  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

C. JOSUE MANUEL CANUL CAMELO  
**TESORERO MUNICIPAL**